



فرم پیشرفت فیزیکی واحد گلخانه

مشخصات متقاضی :
 نام و نام خانوادگی / شرکت : کد ملی / شناسه ملی : شماره تماس :
 آدرس محل گلخانه : متر از سازه :
 شماره پروانه تأسیس : تاریخ صدور پروانه تأسیس :

مشخصات ناظر :
 نام و نام خانوادگی : شماره تماس : کد رهگیری ارجاع کار سانکا :
 شماره پروانه اشتغال : تاریخ بازدید :

درصد پیشرفت فیزیکی

ردیف	شرح عملیات	درصد آیتم	درصد انجام شده	ملاحظات
1	تأمین آب	3		
	استخر ذخیره آب	5		
2	آماده سازی زمین و تسطیح و شیب بندی	5		
	جانمایی و حفر فنداسیون	5		
	اجرای فنداسیون و بتن ریزی	5		
3	ستون گذاری	6		
	خم و برش دهی و پرس کاری سازه	6		
	کمان گذاری و اتصالات و شبکه کمان	7		
	نصب ناودان و سر ستونها	7		
	نصب بادبند ها و مهاری	3		
	نصب سفت کنها	2		
4	پوشش بدنه و سقف سازه (پلاستیک و پلی کربنات)	15		
	دیوار حاجب	1		
5	سیستم گرمایش	8		
6	سیستم سرمایش و تهویه	فن های اگزاست	3	
		فن های سیرکوله	1	
		پد	3	
7	سیستم آبیاری	4		
8	تاسیسات جانبی با نظر مشاور	1		مه پاش، اتوماسیون، تغذیه هوشمند و ...
9	بستر کاشت	3		کف سازی و بستر کاشت
10	ابنیه (ساختمانهای سور تینگ و ...)	5		
	مجموع	100		

نکته 1: تمامی موارد باید با طرح مشاور مطابقت داشته باشد و در صورت مغایرت، نظریه مشاور الزامی است.

نکته 2: در صورتی که هر یک از موارد فوق درصد کامل را ندارند، دلیل آن در ملاحظات توضیح داده شود

نظریه نهایی ناظر:

.....

نام و نام خانوادگی متقاضی

نام و نام خانوادگی ناظر

امضا و اثر انگشت

مهر و امضا